

NO	FASILITAS	UPDATE TGL 9 APRIL 2026	UPDATE TGL 20 APRIL 2026
1	ATMAS	a) ATMAS baru belum terhubung dengan AMHS, sehingga data penerbangan belum sama dengan yang diterima oleh ATMAS lama yang saat ini digunakan operasional pelayanan.	a) Koneksi telah berhasil digelar dan persiapan konfigurasi (setting) telah dilakukan. Namun, sistem ATMAS belum dapat menerima data karena pada AMHS belum terjadi pengiriman FPL (Flight Plan) ke jalur ATMAS. Hal ini disebabkan oleh status operasional yang masih dalam kondisi "operative off". - Ditargetkan pada 26 April 2026, status operasional sudah aktif sehingga pengiriman FPL dari AMHS ke ATMAS dapat berjalan normal. Mulai 29 Mei 2026, seluruh data yang digunakan oleh ATMAS akan sepenuhnya disuplai dari AVITECH AMHS. - Data meteorologi yang dibutuhkan oleh ATMAS akan segera dikirimkan melalui AVITECH AMHS, dengan sumber data berasal dari Stasiun Meteorologi (Stamet). - Untuk cabang yang telah memiliki ATS System, pengiriman DEP message akan dilakukan langsung ke AVITECH dengan alur sebagai berikut: MDN → AMSC → AVITECH → ATMAS
		b) Data penerbangan (AFTN) yang masuk ke ATMAS baru saat ini menggunakan sistem LOMAN, namun ada kendala koneksi yang tidak stabil.	b) Ditargetkan pada 26 April 2026, seluruh ATS Message yang digunakan dalam sistem ATMAS akan sepenuhnya disuplai melalui AVITECH AMHS, sehingga tidak lagi bergantung pada sumber atau jalur lainnya.
		c) Koneksi AMHS dengan ATMAS baru ditargetkan selesai pada tanggal 18 April 2026.	c) Target 26 April 2026
		d) Integrasi dengan surveillance; Radar dan ADS-B. · Dari 14 Radar, terdapat 3 lokasi yang belum terintegrasi: Jangli/Semarang dan Tanjungpinang karena jaringan, serta Pangkalan Bun dikarenakan antena radar U/S. · Dari 20 ADS-B, terdapat 14 yang sudah terhubung. Target penyelesaian pada 18 April 2026.	d) Semarang: Integrasi sistem telah selesai dilaksanakan dan saat ini dalam kondisi operasional - Tanjung Pinang: Saat ini sedang dalam tahap pemasangan grounding sebagai bagian dari kesiapan infrastruktur. Ditargetkan selesai pada 26 April 2026. - Perangkat ADS-B masih belum tersedia/terpasang secara lengkap. Ditargetkan pemenuhannya dapat diselesaikan pada 26 April 2026
		e) Konfigurasi ATMAS yang bersifat basic dan utama telah selesai dilakukan; antara lain: definisi ruang udara dan sektor, ATS routes, waypoints, prosedur penerbangan (SID-STAR, dan IAP. Terdapat beberapa konfigurasi yang masih menunggu kesepakatan parameternya, seperti AIDC, ADS-C/CPDLC, dan parameter safety net MTCD, dan sebagian safety net MSAW, serta yang terkait dengan penyesuaian alamat output dari ATMAS untuk mendukung pembuatan PDAI pada AMHS.	e) Address PDAI telah siap untuk diintegrasikan ke dalam sistem ATMAS. Ditargetkan selesai pada 24 April 2026. - Konfigurasi ADS-C/CPDLC akan dilaksanakan setelah infrastruktur jaringan dinyatakan siap. - Implementasi dan penyelesaian fitur Safety Net ditargetkan pada 24 April 2026. - Uji coba AIDC akan dilakukan melalui test bed setelah sistem terkoneksi dengan AVITECH. Target pelaksanaan uji coba adalah 26 April 2026.
		f) Datalink untuk keperluan ADS-C/CPDLC, D-ATIS, belum terhubung. Target terkoneksi pada 10 Mei 2026 dengan jaringan datalink yang ada di JATSC saat ini. Target penyelesaian penuh terkait datalink yang langsung ke lokasi New JATSC pada bulan September 2026.	f). Datalink akan diimplementasikan pada JATSC, MATSC, dan NEW JATSC - Koneksi NJATSC akan diarahkan ke router SITA di JATSC dengan memanfaatkan infrastruktur eksisting. - Peningkatan menggunakan infrastruktur baru direncanakan pada September 2026. - Ditargetkan koneksi pada Fase 1 dapat terealisasi pada 16 Mei 2026.
		g) Terkait dengan ADS-C/CPDLC diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan status trial ADS-C/CPDLC saat ini dan rencana implementasi ADS-C/CPDLC pada ATMAS yang baru, termasuk pergantian alamat WIII menjadi WIIF.	g) Sistem akan dioperasikan dengan konfigurasi: JATSC = WIII dan NJATSC = WIIF. - 03 Juni 2026 JATSC (WIII) akan dinonaktifkan, dan akan dilakukan aktivasi trial operasional NJATSC (WIIF) melalui penerbitan NOTAM (Notice to Airmen). - Akan dilaksanakan pembahasan lebih lanjut bersama pihak PIA, JATSC, dan Kantor Pusat untuk memastikan kelancaran proses transisi operasional.
2	VSCS	a) Konfigurasi tombol pada VSCS baru, baik air-ground (radio VHF) maupun ground-ground (DS), telah sesuai dengan kondisi VSCS yang dioperasikan saat ini.	a) Done
		b) Seluruh 17 radio VHF untuk APP (TMA) sudah terintegrasi ke VSCS.	b) Done
		c) Dari antenna 43 lokasi radio VHF untuk ACC; terdapat 28 lokasi radio yang belum terintegrasi.	c) Terdapat 19 lokasi yang belum terintegrasi. Target 30 April 2026

		d) Diperlukan pembahasan lebih lanjut terhadap transisi radio HF pada unit FIC. e) Direct Speech (DS): · Di Tower 7 lines sudah terkoneksi seluruhnya. · Pada unit APP & ACC; untuk line Domestik terdapat 32 lines, sudah terkoneksi 21 lines. Untuk line Internasional terdapat 21 lines, sudah terkoneksi 6 lines. · Ditargetkan akan diselesaikan seluruh koneksi DS pada akhir April 2026. f) Diperlukan tambahan koneksi komunikasi SLJJ dan SLI di unit Communication Center.	d) Fasilitas CWP HF FIC telah selesai diinstalasi di ruang FIC New JATSC dan siap digunakan untuk mendukung operasional - Proses sertifikasi akan dilaksanakan secara bersamaan dengan fasilitas lainnya, termasuk ATMAS. - Jalur koordinasi dengan unit adjacent telah tersedia dan siap digunakan, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. e) Dari 32 DS existing hanya tersisa 1 (Banda Aceh) masih in progress. Target 30 April 2026 f) Dibutuhkan untuk koneksi dengan SIN, MEL dan BBN. Menggunakan nomor saat ini. Target 30 April 2026
3	AMHS	a) Yang sudah terhubung dengan Bandung, Curug, dan Natuna. Target penyelesaian pemasangan splitter dan koneksi data AFTN ke AMHS (baru) pada tanggal 18 April 2026. b) Saat ini sedang dilakukan IOT dengan Singapore (9 April 2026) dan dengan Australia (13-14 April 2026), sedangkan POT dilakukan tanggal 16-17 April 2026. c) Perlu dilakukan sinkronisasi konfigurasi PDAI pada AMHS dengan ATMAS terhadap penerbangan yang ada di Jakarta FIR.	a) Done b) Yang belum dilakukan hanya POT dengan Singapore tanggal 23 April 2026. c) Disepakati bahwa sebanyak 380 city-pair akan didefinisikan dan dikonfigurasi dalam sistem ATMAS. - Data member PDAI yang akan digunakan adalah yang masih berstatus aktif. Data tersebut selanjutnya akan diinput ke dalam sistem AVITECH AMHS. <i>Saat ini terdapat sharing data ke BASARNAS, TNI AU, DNP yang bersumber IDS</i>
4	AADPS	a) Terdapat kebutuhan instalasi software pada AADPS dari pihak ketiga. Ditargetkan oleh unit Teknik akan diselesaikan pada tanggal 17 April 2026. b) Diperlukan akses dari 10 Unit PIA Wilayah ke system AADPS. c) Diperlukan koneksi internet pada posisi kerja AADPS, guna membantu penyediaan data dari website-website terkait oleh petugas pada posisi tersebut. d) Diinformasikan bahwa Site Training AADPS sampai dengan saat ini belum ada jadwal yang pasti, sedangkan dry shadow akan dilakukan pada akhir Mei 2026, atau bersamaan dengan ATMAS. Diharapkan jadwal segera dikonfirmasi ke pihak GHI untuk keperluan pengaturan jadwal dinas personel AIS yang akan melaksanakan ST dimaksud.	a) Software Bently sudah terinstall, Langkah selanjutnya akan diinstall untuk Frame-maker. Target 24 April 2026 b) On progress target 15 Mei 2026 c) On progress target 15 Mei 2026 d) Dikordinasikan lebih lanjut
5	ATFM	a) ATFM system saat ini sedang dalam melangkapi dataset dengan parameter data yang berlaku di FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang. b) Direktorat Operasi telah mendapatkan tambahan personel ATFM yang akan membantu menyelesaikan konsep operasi dan dokumen lainnya terkait dengan implementasi ATFM. c) Ditargetkan pada saat periode shadow ATMAS, ATFM telah dilakukan trial dan simulasi ATFM di Indonesia.	a) On progress b) Done c) On progress
6	Teknis Pendukung	a) Sistem kelistrikan seperti UPS, Genset, dan Suplai PLN telah tersedia dan beroperasi dengan baik.	a) Done

		b) Masih terdapat beberapa kendala dari sisi environment, seperti pada saat hujan ruangan menjadi bising (suara air hujan ke atap gedung) dan titik kebocoran. c) Pengujian menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, khususnya di area operasional seperti CWP, perlu dilakukan. d) Diharapkan telah ditetapkan tanggung jawab pemeliharaan beberapa fasilitas yang digunakan secara nasional antara lain sistem AADPS dan ATFM, termasuk yang sudah ada saat ini, WBF.	b) Divisi Teknik saat ini sedang melakukan persiapan perbaikan terhadap Gedung ATS. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara paralel dengan proses implementasi sistem, dengan target penyelesaian dalam rentang waktu Semester I 2026 hingga Semester II 2026. c) Diusulkan untuk pengujian kelistrikan power supply sebelum Dry Shadow d) Akan dititipkan ke JATSC
7	Sertifikasi		Verdok akan dilakukan pada 21-24 April 2026 untuk fasilitas ATMAS, VSCS, AMHS, D-ATIS, HF FIC
			Verlap akan dilakukan pada 27-30 April 2026